



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ**

открытое акционерное общество
«Рыбинская городская электросеть»
(ОАО "Рыбинская городская электросеть")

152919 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Щепкина, д.16
тел/факс (4855) 26-23-13, (4855) 26-55-05

E-mail: info@rybelset.ru

14.04.22 № 496

ИНН/КПП 7610096000 / 761001001

ОГРН 1127610001936

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО
г. Москва

Р/счет 40702810512680000451

К/счет 30101810145250000411

БИК 044525411

Об исполнении инвестиционной
программы за 2021 год

И.о. директора департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
– председателю комитета энергетики
Сачковой М.А.

Уважаемая Мария Андреевна!

Направляем в Ваш адрес отчет по исполнению инвестиционных проектов
ОАО «Рыбинская городская электросеть» за 2021 год с приложениями к приказу
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114, приказу Федеральной службы по
тарифам от 20.02.2014г. №202-э, приказу Минэнерго России от 25.04.2018г. №320, а
также отчет NET.INV.

Приложение: отчет об исполнении инвестиционной программы на 2л в 1 экз.

Генеральный директор

Р.Р. Асадов

Емельянова Анна Павловна
т. 8 (915) 967-78-27



Генеральный директор
 (подпись)
 (инициалы, фамилия)
 Р. Р. Асхадов

ОТЧЕТ

ОАО "Рыбинская городская электросеть"
 (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
 об использовании инвестиционных ресурсов, выполненных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
 электроэнергетики/теплоснабжения

в Департамент энергетiki и регулирования тарифов Ярославской области
 (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))



за 4 квартал 2021 года
 за 14 февраля 2022 г.
 (дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) (1)
 Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и введенных изменений в инвестиционную программу

Приказ ДЭАРТ ЯО №359 от 28.10.2020

Таблица 1

N	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения (2)				Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость (3)	остаток (4) на начало отчетного периода	финансирование в отчетном периоде (год) / факт (4)	Остаток ироваться по результатам отчетного периода (4)	млн. руб. без НДС	Уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, проектно-договоров заключенных (заключенных процедур)	прочее (указать)		
ВСЕГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	2021	2021	2021	77.1%	4,89	0	4,892	3,773	-1,12	-1,12	0	-1,12	0	Экономия по торговле-закупочным процедурам
2	Приобретение автотранспортных средств	2021	2021	2021	98.0%	10,70	0	10,700	10,487	-0,21	-0,21	0	-0,213	0	Экономия по торговле-закупочным процедурам
3	Приобретение оборудования (трассоискатель)	2021	2021	2021	99.6%	0,23	0	0,230	0,229	0,00	0,00	0	0	0	
	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-302	2021	2021	2021	100.0%	0,00	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0	0	Объект не исключен из приказа №359 от 28.10.2020, указан в приложении с 0 стоимостью.
4	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-61 с переводом нагрузок	2021	2021	2021	100.0%	6,64	0	6,639	6,639	0,00	0,00	0	0	0	
5	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-12 с переводом нагрузок	2021	2021	2021	100.0%	6,75	0	6,745	6,745	0,00	0,00	0	0	0	
6	Замена оборудования РУ-6кВ РП-10 с переводом нагрузок	2021	2021	2021	100.0%	18,18	0	18,182	18,181	0,00	0,00	0	0	0	
	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-372	2021	2021	2021	100.0%	0,00	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0	0	Объект не исключен из приказа №359 от 28.10.2020, указан в приложении с 0 стоимостью
7	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-166 с переводом нагрузок	2021	2021	2021	97.8%	1,29	0	1,294	1,266	-0,03	-0,03	-0,03	0	0	
8	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-112 с переводом нагрузок	2021	2021	2021	107.2%	1,36	0	1,358	1,455	0,10	0,10	0	0,10	0	

9	Реконструкция ВЛ-6-0кВ ТП-128-180 с заменой провода и опор	2021	2021	2021	65,8%	1,79	0	1,794	1,181	-0,61	-0,61	0	0	-0,61	Выполнение работ хоз. способом	
10	Реконструкция ВЛ-6-0кВ ТП-166-ТП169-ТП170 с заменой провода и опор	2021	2021	2021	39,8%	5,15	0	5,147	2,050	-3,10	-3,10	0	0	-3,10	Выполнение работ хоз. способом	
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ТП-128 ф.5 с заменой провода и опор	2021	2021	2021	93,4%	1,66	0	1,663	1,553	-0,11	-0,11	0	0	-0,11	Выполнение работ хоз. способом	
12	Размещение КЛ-6кВ от ТП-112 до КТП нов в районе Б. Волговской	2021	2021	2021	53,8%	3,16	0	3,156	1,698	-1,46	-1,46	0	0	-1,46	Выполнение работ хоз. способом	
13	Размещение кабельной линии КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-103	2021	2021	2021	53,0%	3,45	0	3,454	1,830	-1,62	-1,62	0	0	-1,62	Выполнение работ хоз. способом	
14	Установка КТП пкв в Заволжском районе в районе Б. Волговской	2021	2021	2021	92,7%	1,11	0	1,107	1,026	-0,08	-0,08	-0,08	0	0	0	
15	Размещение КВЛ-6кВ от ТП-114 до КТП в районе Б. Волговской	2021	2021	2021	84,2%	1,50	0	1,496	1,259	-0,24	-0,24	0	0	-0,24	Выполнение работ хоз. способом	

(1) Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой;

(2) Нарастающим итогом за год;

(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

(4) В ценах отчетного года;

(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.