

Формы 10. Отчет об исполнении плана финансирования капиталных проектов по инвестиционной программе (автаргальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы за _____ 2022 _____ года
на _____ 4 _____ квартал _____ 2022 _____ года
Одобрено: _____
наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приводятся в соответствии с _____ приказ ДЭПЭТ РО №169 от 22.08.2022 г.
раскрытия решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестпроектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в отчетных годах, млн. рублей (с НДС)	Фактически оплачено капиталных инвестиций на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансируемых капиталных инвестиций на 01.01.2022 в отчетных годах, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капиталных проектов 2022 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансируемых капиталных инвестиций на конец отчетного периода в отчетных годах, млн. рублей (с НДС)	Освоение от плана финансирования по итогам отчетного периода, млн. рублей (с НДС)	%	Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Освоение от плана финансирования по итогам отчетного периода, млн. рублей (с НДС)	%								
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	Реинструмент, модернизация, техническое перевооружение, место	М	81,844			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.1	Замена силового трансформатора со сроком службы 30 и более лет	М	4,067			81,844	97,944		3,195	12,444	7,732	11,824	24,419	57,576	62,597		16,100	0,987	2,1,3						
1.2	Проектирование и монтаж оборудования	М	8,334			8,334	21,797		3,195	6,390	3,198	1,944			17,405		15,463	185,5							
1.3	Замена оборудования ТП-14	М	9,619			9,619	8,367				0,056		3,348	9,619	4,963		-1,233	-13,0							
1.4	Ремонтная проектно-сметная документация «Экспертное обследование РУ-6 кВ ПТ-16 с переводом на РУ-6»	М	0,085			0,085	0,085			0,085	0,085						-0,000	-0,2							
1.5	Замена оборудования ПТ-3 с переводом на РУ-6	М	22,691			22,691	22,691			0,085	0,085		9,300	22,691	13,306		0,000	0,0							
1.6	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115	М	5,232			5,232	3,367			0,038	0,038		3,707	5,232	1,601		0,135	2,6							
1.7	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118	М	5,051			5,051	3,161			0,045	0,045		4,804	5,051	0,312		0,110	2,2							
1.8	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133	М	7,187			7,187	7,251			0,035	0,035		3,260	7,187	3,936		0,064	0,9							
1.9	Ремонтная проектно-сметная документация «Экспертное обследование ПТ-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом на РУ-6кВ»	М	0,055			0,055	0,055			0,055	0,055						-0,000	-0,4							
1.10	Ремонтная проектно-сметная документация «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом на РУ-6кВ»	М	0,046			0,046	0,046			0,046	0,046						-0,001	-1,3							
1.11	Ремонтная проектно-сметная документация «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом на РУ-6кВ»	М	0,055			0,055	0,055			0,055	0,055						-0,000	-0,4							
1.12	Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом на РУ-6кВ	М	1,984			1,984	2,043			0,045	0,045						0,039	3,0							
1.13	Установка преобразователя частоты на фидерке ТП-ПТ		17,438			17,438	17,974			5,813			5,813	17,974	13,760		0,336	3,1							
2	Технологическое перевооружение		27,521			27,521	32,174			13,760			13,760	32,174	16,174		4,653	16,9							
2.1	Технологическое перевооружение энергоснабжающих устройств потребителей		9,062			9,062	16,174			4,531			4,531	16,174	16,000		7,112	78,5							
2.2	Технологическое перевооружение энергоснабжающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно		18,458			18,458	16,000			9,229			9,229	16,000	16,000		-2,159	-13,3							
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			109,364			109,364	134,118			3,195			12,444	7,732	25,584	24,419	71,336	94,771							
																	20,753	19,0							

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капиталовложений в проекты по развитию финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (корпоративный)

Отчет о реализации инвестиционной программы за _____ квартал _____ года

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ отчетом о реализации плана капиталовложений в проекты инвестиционной программы

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционных проектов (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капиталовложений, млн. рублей (с НДС)										Освоение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Прочие отклонения										
			План					Факт					федерального бюджета					бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам (тарифам)					иных источников финансирования				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
1.1	Производство, модернизация, техническое перевооружение, ремонт	M	81,844			81,844		97,944			82,209	15,735	15,505	18,9					0,365	0,4	15,735												
1.1.1	Замена оптоволокна трансформаторов на сроки службы 30 и более лет	M	4,067			4,067		5,054			5,054		0,987	24,3					0,987	24,3													
1.2	Проектирование и монтаж оптоволоконных сетей	M	8,334			8,334		23,797			8,065	15,735	15,463	188,5					-0,272	-3,3	15,735												
1.3	Замена оборудования ПТ-14	M	9,619			9,619		8,367			8,367		-1,253	-13,0					-1,253	-13,0													
1.4	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 ИВ РП-16 с дивергоном штыря»	M	0,085			0,085		0,085			0,085		-0,000	-0,2					-0,000	-0,2													
1.5	Замена оборудования ПТ-3 с первичным штырем	M	22,691			22,691		22,691			22,691		0,000	0,0					0,000	0,0													
1.6	Установка оборудования КТТ намен сменщиком ПТ-115	M	5,232			5,232		5,367			5,367		0,135	2,6					0,135	2,6													
1.7	Установка оборудования КТТ намен сменщиком ПТ-118	M	5,051			5,051		5,161			5,161		0,110	2,2					0,110	2,2													
1.8	Установка оборудования КТТ намен сменщиком ПТ-133	M	7,187			7,187		7,251			7,251		0,064	0,9					0,064	0,9													
1.9	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ПТ-378 РУ-6ИД, установка ПЭ, оборудования РУ-6ИД с дивергоном штыря»	M	0,055			0,055		0,055			0,055		-0,000	-0,4					-0,000	-0,4													
1.10	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТТ намен сменщиком КТТ-50 с дивергоном штыря»	M	0,046			0,046		0,045			0,045		-0,001	-1,3					-0,001	-1,3													
1.11	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТТ намен сменщиком КТТ-59 с дивергоном штыря»	M	0,055			0,055		0,055			0,055		-0,000	-0,4					-0,000	-0,4													
1.12	Установка КТТ намен сменщиком ПТ-324 с первичным штырем	M	1,984			1,984		2,043			2,043		0,059	3,0					0,059	3,0													
1.13	Установка профтрубы учета на фидерах ПЛ РП	M	17,438			17,438		17,974			17,974		0,536	3,1					0,536	3,1													
2	Технологические присоединения		27,521			27,521		32,174			32,174		4,653	16,9					4,653	16,9													
2.1	Технологические присоединения электролиний, установка опорных столбов		9,062			9,062		16,174			16,174		7,112	78,5					7,112	78,5													
2.2	Технологические присоединения электролиний, установка опорных столбов		18,458			18,458		16,000			16,000		-2,459	-13,3					-2,459	-13,3													
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		109,364			109,364		130,118			114,383	15,735	15,505	14,2					5,018	4,6	15,735												

Отчет о результатах инвестиционной программы за 2022 год
 Отчетное автономное учреждение «Дальневосточная государственная энергетическая компания»
 филиал «Дальневосточная энергетическая компания»
 филиал «Дальневосточная энергетическая компания»

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ года
 Плановые значения показателей на 01.01.2022 года, млн. руб.
 Плановые значения показателей на 01.01.2022 года, млн. руб.
 Плановые значения показателей на 01.01.2022 года, млн. руб.
 Плановые значения показателей на 01.01.2022 года, млн. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8				9				18	19	20	21	22
							Итого	Январь	Февраль	Март	Итого	Январь	Февраль	Март					
1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, переезд	М	68,203	68,203	0	68,203	81,020	2,663	10,370	6,444	9,833	20,349	47,980	52,164	0	13,117	19,7		
1.1.	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	М	3,389	3,389	0	3,389	4,211	3,389	3,292	3,389	3,389	20,349	47,980	52,164	0	13,117	19,7		
1.2.	Проектирование автоматизированных систем	М	6,945	6,945	0	6,945	19,831	2,663	3,325	2,665	1,620	2,790	8,016	14,504	0	12,886	183,5		
1.3.	Замена оборудования ТП-14	М	8,016	8,016	0	8,016	6,972	0,071	0,071	0,071	0,071	2,790	8,016	4,136	0	-1,044	-13,0		
1.4.	Разработка проектно-сметной документации объектов оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом на ВРУ	М	0,071	0,071	0	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	7,750	18,509	11,088	0	0,000	0,0		
1.5.	Замена оборудования РП-3 с переводом на ВРУ	М	18,909	18,909	0	18,909	18,909	18,909	0,071	0,071	0,071	7,750	18,509	11,088	0	0,000	0,0		
1.6.	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115	М	4,360	4,360	0	4,360	4,472	4,301	0,048	0,048	3,090	4,360	4,360	1,334	0	0,12	2,6		
1.7.	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118	М	4,209	4,209	0	4,209	4,301	4,301	0,038	0,038	4,003	4,209	4,209	0,260	0	0,092	2,2		
1.8.	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133	М	5,989	5,989	0	5,989	6,042	6,042	0,046	0,046	2,717	5,989	3,280	0,053	0,9				
1.9.	Разработка проектно-сметной документации объектов оборудования ТП-278 РУ-6кВ, установка ТЭ, оборудования РУ-0,4кВ с переводом на ВРУ	М	0,046	0,046	0	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0	-0,000	-0,4		
1.10.	Разработка проектно-сметной документации объектов оборудования КТП-50 с переводом на ВРУ	М	0,038	0,038	0	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0	-0,001	-1,3		
1.11.	Разработка проектно-сметной документации объектов оборудования КТП-59 с переводом на ВРУ	М	0,046	0,046	0	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0	-0,000	-0,4		
1.12.	Установка КТП взамен существующей ТП-534 с переводом на ВРУ	М	1,653	1,653	0	1,653	1,702	1,653	0,046	0,046	1,653	1,653	1,653	1,653	0	0,049	3,0		
1.13.	Установка приборов учета на вводе ТП РП	М	14,532	14,532	0	14,532	14,978	14,532	4,844	4,844	4,844	11,467	14,532	14,978	0	0,446	3,1		
2.	Технологическое присоединение	М	22,934	22,934	0	22,934	26,812	22,934	11,467	11,467	11,467	11,467	26,812	26,812	0	3,878	16,9		
2.1.	Технологическое присоединение энергетических устройств потребителей	М	7,552	7,552	0	7,552	13,479	7,552	3,776	3,776	3,776	3,776	13,479	13,479	0	5,927	78,5		
2.2.	Технологическое присоединение энергетических устройств потребителей на территории объектов	М	15,382	15,382	0	15,382	13,333	15,382	7,691	7,691	7,691	7,691	13,333	13,333	0	-2,009	-13,3		
	Итого по инвестиционной программе, в том числе:		91,137	91,137	0	91,137	108,431	91,137	2,663	10,370	6,444	21,320	59,447	78,976	0	17,294	19,0		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость, приравненная к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Всего							I квартал						II квартал						
				основные средства							основные средства						основные средства						
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	кв ЛСП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	кв ЛСП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар		
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		68,203	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4		
1.1	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	М	3,389	на	3,389	3,30					на							на		5,325			
1.2	Приобретение автомобильных средств	М	6,945	на	6,945						на							на					
1.3	Замена оборудования ТП-14	М	8,016	на	8,016						на							на		0,071			
1.4	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ ТП-16 с переводом на нагрузку»	М	0,071	на	0,071						на							на					
1.5	Замена оборудования РП-3 с переводом на нагрузку	М	18,909	на	18,909						на							на					
1.6	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115	М	4,360	на	4,360	0,63					на							на					
1.7	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118	М	4,209	на	4,209	0,40					на							на					
1.8	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133	М	5,989	на	5,989	0,50					на							на					
1.9	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка ТП, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом на нагрузку»	М	0,046	на	0,046						на							на		0,046			
1.10	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом на нагрузку»	М	0,038	на	0,038						на							на		0,038			
1.11	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом на нагрузку»	М	0,046	на	0,046						на							на		0,046			
1.12	Установка КТП взамен существующей ТП-524 с переводом на нагрузку	М	1,653	на	1,653	0,16					на							на					
1.13	Установка приборов учета на фидерах ТП, РП	М	14,532	на	14,532						на							на		4,814			
2	Техническое перевооружение		22,934	на	22,934						на							на					
2.1	Техническое перевооружение энергопринимающих устройств потребителя максимальной мощностью до 15 кВт на абоненте		7,552	на	7,552						на							на					
2.2	Техническое перевооружение энергопринимающих устройств потребителя максимальной мощностью до 150 кВт на абоненте		15,382	на	15,382						на							на					
Итого по инвестиционной программе, в том числе:				91,137	на	91,137	4,99				на							на		10,370			

Факт	Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода										Причина отклонения												
	II квартал					III квартал						IV квартал											
	основные средства					основные средства						основные средства											
основные средства	неотраченные активы	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	МВт	км ЛЭП	МВт	Другое	неотраченные активы	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	МВт	км ЛЭП	МВт	Другое	неотраченные активы	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11
МВт×А	МВт	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	МВт	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВт×А	МВт	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	% <td>млн. рублей (без НДС)</td> <td>%</td> <td></td>	млн. рублей (без НДС)	%	
3.30					на	20,349						на	52,164	1,69					на	на	13,417	19,7	
3.30					на							на	0,919						на	на	0,832	24,3	
					на							на	14,504						на	на	12,886	183,5	
					на	2,790						на	4,136						на	на	-1,044	-13,0	
					на							на							на	на	-0,000	-0,2	
					на	7,730						на	11,088						на	на	0,000	0,0	
					на	3,090						на	1,334	0,63					на	на	0,112	2,6	
					на	4,003						на	0,260	0,40					на	на	0,092	2,2	
					на	2,217						на	3,280	0,30					на	на	0,053	0,9	
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			
					на							на							на	на			

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Кодификатор инвестиционного проекта	Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)		Итого реализованы инвестиционные проекты в количестве (фактически) заданных количественных показателей (за период)	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1.	Реализация, модернизация, техническое перевооружение, ремонт	3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2
1.1.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.1.1	М	н/д	н/д	4,99	4,99	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	6,914	19,831	н/д	н/д
1.1.1.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.1.1.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.2.	Приобретение автомобильных средств	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.2.1.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.2.1.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.3.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.3.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.4.	Приобретение проектно-сметной документации «Зависит от выполнения работ по разделу 1.4.1»	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.5.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.5.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.6.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.6.1	М	н/д	н/д	0,03	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.7.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.7.1	М	н/д	н/д	0,40	0,40	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.8.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.8.1	М	н/д	н/д	0,50	0,50	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.9.	Приобретение проектно-сметной документации «Зависит от выполнения работ по разделу 1.9.1»	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.10.	Приобретение проектно-сметной документации «Зависит от выполнения работ по разделу 1.10.1»	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.11.	Приобретение проектно-сметной документации «Зависит от выполнения работ по разделу 1.11.1»	М	н/д	н/д	0,16	0,16	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.12.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.12.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.13.	Зависит от выполнения работ по разделу 1.13.1	М	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.	Технологические мероприятия		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.1.	Технологические мероприятия «Зависит от выполнения работ по разделу 2.1.1»		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.2.	Технологические мероприятия «Зависит от выполнения работ по разделу 2.2.1»		н/д	н/д	4,99	4,99	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Итого по инвестиционной программе, в том числе:

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Генеральный директор
ОАО «Рыбинская городская электросеть»



Асадов Р.Р. 13 листов.